

Loturile de autostradă care vor fi date în folosință în 2018:

Nr. Crt.	Denumire contract de lucrări	Sursa de finanțare	Data semnare contract	Antreprenor	Stadiul fizic	Data estimată RTL în anul 2018
1	Proiectare și Execuție finalizare Autostrada București - Brașov, Secțiunea București - Ploiești, Sector 1, km 0+000 - km 3+325; Nod Centura București km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei km 19+500	Bugetul de Stat	18.12.2015	Asocierea SC AKTOR SA & SC Euroconstruct Trading '98 SRL	64.2%	30.06.2018
2	Finalizarea lucrărilor la Nodul Gilău și conexiunea dintre Secțiunea 2B cu Subsecțiunea 3A1, Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea	Bugetul de Stat	27.10.2017	Tirrena Scavi S.p.A	4.4%	27.08.2018
3	Proiectare și Execuție pentru Realizarea Autostrăzii Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, Secțiunea 2A: Ogra - Câmpia Turzii, Lot 1 Ogra - Iernut	POIM	04.05.2016	Asocierea GEIGER TRANSILVANIA SRL - WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG	41 %	Trimestrul II 2018
4	Proiectare și Execuție pentru Realizarea Autostrăzii Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, Secțiunea 2A: Ogra - Câmpia Turzii, Lot 2 Iernut - Chetani	POIM 2014-2020	24.02.2015	JV SC STRABAG SRL & SC STRACO GRUP SRL	58,3%	Iulie 2018
5	Proiectare și Execuție Autostrada Sebeș -Turda,	POIM 2014-2020	02.12.2014	Asocierea SC AKTOR SA & SC	44.0%	Octombrie 2018

	Lot 2: km 17+000 - km 41+250			Euroconstruct Trading '98 SRL		
6	Proiectare și Execuție Autostrada Sebeș -Turda, Lot 3: km 42+250 - km 53 +700	POIM 2014-2020	20.05.2014	Asocierea Tirrena Scavi SpA - Societa Italiana per Condotte D'Acqua SpA	99,0%	Ianuarie 2018
7	Proiectare și Execuție Autostrada Sebeș -Turda, Lot 4: km 53 +700 - km 70+000	POIM 2014-2020	20.05.2017	Asocierea S.C. PORR Construct S.R.L. - PORR Bau GmbH	95%	Aprilie 2018
8	Autostrada Lugoj - Deva lotul 2 km 27+620 - km 56+220	POIM 2014-2020	18.10.2013	Asocierea SALINI IMPREGILO SpA si S.E.C.O.L. - Societa Edile Construzioni e Lavori - S.A - SECOL Societa Edile Construzioni Opere e Lavori S.P.A.	95.8% (Sectiunile A-D)	Trimestrul I 2018 pentru Sectiunea D 4,03 km
9	Autostrada Lugoj - Deva lotul 3 km 56+220 - km 77+361	POIM 2014-2020	21.10.2013	Asocierea S.C. Teloxim Con S.R.L. - COMSA S.A. - Aldesa Construcciones S.A. - Arcadis Eurometudes S.A.	79,59%	Trimestrul IV 2018
10	Autostrada Lugoj - Deva lotul 4 km 77+361 - km 99+500	POIM 2014-2020	29.07.2013	Asocierea S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L.	71,30%	Trimestrul II 2018

Notă: RTL - recepție la terminarea lucrărilor.