

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Se propune încheierea de noi contracte pentru proiecte ce fac obiectul renegocierii PNRR pentru un număr de 8 contracte de finanțare)                                                                                                              | <b>Proiect</b>                                                                                | <b>Progres tehnic</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Atenuatoare de impact echipate cu sistem de detecție accidente                                | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Achiziția de sonete si utilaje specializate pentru ștergerea marcajelor rutiere –lot 2        | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Creșterea siguranței rutiere prin iluminarea sectoarelor periculoase                          | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Pasaj denivelat pe DN 79 în zona Aeroport – achiziție semnată la nivel deUAT                  | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Pasaj denivelat pe DN 79 intersecție cu Centura Oradea - achiziție semnată la nivel de UAT    | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Pasaj rutier pe Centura Oradea - Intersecție cu CF și relocare rețele                         | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Măsuri de calmare a traficului rutier la intrarea în localități                               | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Sisteme integrate de inspecție rutieră                                                        | 0%                    |
| se propune încheierea de noi angajamente legale sau de atribuire contracte pentru un număr de 3 proiecte, necesară pentru îndeplinirea indicatorului programat de eliminare a unui număr de 91 de puncte negre                                     | <b>Proiecte loan</b>                                                                          | <b>Progres tehnic</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Campanie de Siguranță rutieră adresată categoriilor vulnerabile de participanți la trafic     | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Creșterea gradului de siguranță rutieră prin dirijarea traficului în soluție giratorie        | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Proiecte grant</b>                                                                         | <b>Progres tehnic</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Centrul național de Management al Rețelei Rutiere Naționale                                   | 0%                    |
| Se propune nedenunțarea de contracte de finanțare pentru proiecte care au parcurse etape pregătitoare și cu proceduri de achiziție finalizate fără emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru proiectele ce fac obiectul renegocierii PNRR | <b>Proiecte loan</b>                                                                          | <b>Progres tehnic</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Semnalizarea sectoarelor de drum periculoase cu surse de lumină – Lot 2                       | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Pasaj pietonal Buftea, Lot 2 - 2 sensuri giratorii                                            | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Proiecte grant</b>                                                                         | <b>Progres tehnic</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Achiziție VMS mobile pentru furnizare informații / avertizări în perioadele de vârf de trafic | 0%                    |
| Se propune continuarea implementării de contracte de finanțare cu beneficiarii pentru proiecte în cadrul cărora au                                                                                                                                 | <b>Proiect</b>                                                                                | <b>Progres tehnic</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Pasaj de legătura între DN 1C si DJ 109D, zona parcul industrial Tetarom III                  | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Sens giratoriu Șindrilița                                                                     | 0%                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| fost parcurse etape pregătitoare și cu proceduri de achiziție finalizate fără emiterea ordinului de începere a lucrărilor                                                                                                                            | Lot 1 - Pasaj pietonal subteran DN1A km 19+800 intersecție cu blvd. Mihai Eminescu, Buftea | 0%                    |
| proponerea continuării derulării de contracte de finanțare pentru un număr de 19 contracte de finanțare pentru proiectele cu progres fizic până la 30%, care se încadrează exclusiv în alocarea, țintele/jaloanele aferente PNRR renegociat în draft | <b>Proiecte loan</b>                                                                       | <b>Progres tehnic</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Feroviar</b>                                                                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Cluj Napoca – Episcopia Bihor, Lot 3 Poieni - Aleșd                                        | 10,25%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Cluj Napoca - Episcopia Bihor, Lot 4 Aleșd – Frontieră Ungaria                             | 22,05%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | QW București – Craiova: 7 loturi                                                           | 0-30%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | QW Arad — Oradea: 2 loturi                                                                 | 0,00%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | QW Apahida - Dej - Baia Mare - Satu Mare: 2 loturi                                         | 0-11%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | QW Coșlariu - Teiuș - Cluj-Napoca: 6 loturi                                                | 0-14%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Material Rulant</b>                                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Modernizare locomotiva electrică 5100 kW                                                   | 21,05%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Modernizare locomotiva electrică 3400 kW                                                   | 0,00%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Modernizare locomotive diesel-hidraulice de 1250 CP prin conversie în locomotive electrice | 10,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Modernizare vagon seria 2190 în vagon cușetă                                               | 0,00%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Modernizare vagon clasa a II-a seria 2190                                                  | 0,00%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Modernizare vagon clasa I seria 1976                                                       | 20,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Modernizare vagon de dormit                                                                | 0,00%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rutier</b>                                                                              | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Autostrada Lugoj – Deva (A1), Lot 2 Margina – Holdea                                       | 18,75%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Achiziția de sonete și utilaje specializate pentru ștergerea marcajelor rutiere – lot 1    | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Achiziționarea de sisteme,,Truck mounted attenuator                                        | 13,00%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Pasaj Clubul Vacarilor (Baia Mare - Recea)                                                 | 0,00%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Pasaj denivelat pe Centura Oradea intersecție cu Centura Oșorhei                           | 0,00%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Pasaj denivelat pe DN 19 intersecție cu Calea Bihorului                                    | 0,00%                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Autostrada Lugoj – Deva (A1), Lot 2 Margina – Holdea                                       | 18,75%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Sistem de Management al Semnalizarii Rutiere Verticale, Orizontale                         | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Modernizarea a 22 de instalații de cântărire situate în 10 puncte de frontieră             | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Sisteme de măsurare automată a dimensiunilor vehiculelor rutiere (porți de gabarit)        | 0%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | „Sistem Electronic de Tarifare Rutieră”                                                    | 0%                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Proiecte grant</b>                                          | <b>Progres tehnic</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sisteme ITS - Autostrada A1 Sibiu – Holdea (TEN-T Core)        | 0%                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sisteme ITS - A3 Târgu-Mureș – Nădășelu (TEN-T Comprehensive)  | 0%                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ateliere mobile pentru intervenții de urgență ITS              | 0%                        |
| Se continuă implementarea un număr de 94 proiecte, în cadrul cărora progresul fizic este de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de lucrări anterior datei de 31 august 2026 pentru care valoarea totală a contractelor de achiziție este 17.726.279,21 mii le | <b>Proiecte loan</b>                                           | <b>Progres tehnic</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Feroviar</b>                                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Caransebes – Timișoara – Arad, Lot 2 Lugoj – Timișoara Est     | 44,86%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cluj Napoca – Episcopia Bihor, Lot 1 Cluj-Napoca - Aghireș     | 40,00%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cluj Napoca - Episcopia Bihor Lot 2 Aghireș – Poieni           | 52,00%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QW București – Craiova: 16 loturi                              | 35-99%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QW Pitești - Slatina – Craiova: 1 lot                          | 100%                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QW Sibiu — Copșa Mică: 2 loturi                                | 55-75%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QW Oradea - Satu Mare – Halmeu: 1 lot                          | 95,00%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QW Apahida - Dej - Baia Mare - Satu Mare: 4 loturi             | 50-95%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QW Coșlariu - Teiuș - Cluj-Napoca: 21 loturi                   | 48-99%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QW Mărășești - Tecuci - Bârlad - Vaslui – Iași: 1 lot          | 98,50%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QW finalizat: 34 loturi                                        | 98,50%-100%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Material Rulant</b>                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modernizare vagon clasa I seria 1980                           | 60,00%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Rutier</b>                                                  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autostrada Bacău - Pașcani, Lot 3, Mircești - Pașcani          | 33,00%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pasaj Italsofa (Baia Mare - Groși)                             | 75,00%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pasaj rutier peste CF, drum de legătură, comuna Brănești       | 90,00% (pasaj), 0% (drum) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Proiecte grant</b>                                          | <b>Progres tehnic</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autostrada Focșani – Bacău, Lot 1, Focșani – Domnești Târg     | 60,00%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autostrada Focșani – Bacău, Lot 2, Domnești Târg – Răcăciuni,  | 55,00%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autostrada Focșani – Bacău, Lot 3, Răcăciuni – Bacău,          | 31,00%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autostrada Bacău - Pașcani, Lot 1, Bacău (Săucești) – Trifești | 35,30%                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autostrada Bacău - Pașcani, Lot 2, Trifești – Gherăești        | 32,80%                    |